

Prot. n. 2024/AI/039

Marca da bollo
€ 16,00

Lavori: Lavori relativi a “Palazzo Mazzini-Marinelli, via Sacchi, 3 – Nuova sede della scuola conservatorio musicale B. Maderna – Opere di restauro e risanamento conservativo con interventi di messa in sicurezza, interventi strutturali e manutenzione per riqualificazione generale. – Impianti di illuminazione generale e di sicurezza” - CUP J14D23001380004 – CIG 9908378C2E

Impresa: Consorzio Eletttricisti Artigiani Romagnolo – C.E.A.R. Società Cooperativa.

Contratto di appalto: Stipulato in data 04/09/2023 - prot. n. 2023/CT/036

Importo contrattuale: € 145.301,60 (di cui € 1.000,00 per attuazione degli oneri di sicurezza) + IVA al 10%

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto - art. 102 del D.lvo 50/2016 e art. 237 del D.P.R. n. 207/2010)

P R E M E S S E

Progetto:

Il progetto esecutivo è stato redatto dal p.i. Evis Mingozzi per un importo complessivo di € 178.596,00 così ripartito:

A) Importo lavori	
Importo esecuzione lavorazioni (a base d'asta)	€ 146.600,00
Oneri attuazione piani di sicurezza	€ 1.000,00
Totale A)	€ 147.600,00
<hr/>	
TOTALE IMPONIBILE A)	€ 147.600,00
B) Art. 5.2 lett. c)	
Art. 5.2 lett. c) - Convenzione 4/2/2011	€ 14.760,00
Totale B)	€ 14.760,00
C) IVA	
IVA al 10% su totale imponibile A) + B)	€ 16.236,00
Totale C)	€ 16.236,00
<hr/>	
TOTALE GENERALE A) + B) + C)	€ 178.596,00

Approvazione e finanziamento del progetto:

Con delibera di Giunta del 20/06/2023 n.142 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo per l'importo complessivo di € 178.596,00 IVA compresa.

Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione a contrattare:

Con determinazione a contrarre prot. n. 2023/AI/056 esecutiva dal 22/06/2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato e finanziato il Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 147.600,00 oltre IVA.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, è rimasta aggiudicataria la ditta "Consorzio Elettrocisti Artigiani Romagnolo – C.E.A.R. Società Cooperativa", P.I. 00252470406, con sede in Via Copernico n. 107, Forlì (FC), per l'importo complessivo di € 145.301,60, a seguito di ribasso del 1,567804 % sull'importo a base d'asta di € 146.600,00 compreso € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Con determina prot. n. 2023/AI/087 esecutiva dal 20/07/2023, sono stati aggiudicati i lavori.

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 04/09/2023, prot. n. 2023/CT/036 in forma di scrittura privata, per l'importo complessivo di € 145.301,60, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Approvazione progetto di variante:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario alcun progetto di variante.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

La funzione di Responsabile del procedimento è stata svolta per tutta la durata dei lavori dall' Ing. Giovanni Battistini.
La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta per tutta la durata dei lavori dal p.i. Evis Mingozzi.

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati il 04/09/2023 con verbale di consegna di pari data - prot. n. 2023/AI/092, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

I lavori dovevano compiersi in giorni 150 naturali, consecutivi e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 01/02/2024.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è stata accertata nella data del 05/01/2024 con verbale di ultimazione lavori prot. 2024/AI/010, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori, non è stato necessario aggiungere nuovi prezzi.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono resi necessari lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Non è stata richiesta dall'impresa alcuna anticipazione per i lavori.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori ed alle norme contrattuali.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 30/01/2024 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€ 145.301,60
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 801,60

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 145.301,60
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 145.301,60
- con una minore spesa di	€ 0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cesena al n. 50044071/13;

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come attesta la dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento, gli Enti Assicurativi e Previdenziali hanno segnalato che l'impresa appaltatrice sono in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Come attesta la dichiarazione dell'impresa del 27/03/2024 - prot. n. 2024/IN/038, l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

Il certificato di regolare esecuzione deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il presente certificato viene emesso in data odierna e pertanto in tempo utile.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni richieste salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati di € 145.301,60 è pari alle somme autorizzate;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori relativi a “Palazzo Mazzini-Marinelli, via Sacchi, 3 – Nuova sede della scuola conservatorio musicale B. Maderna – Opere di restauro e risanamento conservativo con interventi di messa in sicurezza, interventi strutturali e manutenzione per riqualificazione generale. – Impianti di illuminazione generale e di sicurezza” - CUP J14D23001380004 – CIG 9908378C2E, eseguiti dall'Impresa Consorzio Eletttricisti Artigiani Romagnolo – C.E.A.R. Società Cooperativa, P.I. 00252470406, con sede in Via Copernico n. 107, Forlì (FC), in base al contratto prot. 2023/CT/036 del 04/09/2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€	145.301,60
- A dedurre gli acconti già corrisposti	€	144.500,00

Resta il credito dell'Impresa in netti € 801,60 (diconsi euro ottocentouno/60) che possono essere corrisposti all'impresa “Consorzio Eletttricisti Artigiani Romagnolo – C.E.A.R. Società Cooperativa”, P.I. 00252470406, con sede in Via Copernico n. 107, Forlì (FC), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il presente certificato non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emerse all'atto delle verifiche e dei controlli effettuati ma che venissero di seguito accertati.

Cesena, lì 03/04/2024

Il Direttore dei Lavori
p.i. Evis Mingozzi

L'Impresa
Sig. Stefano Rambelli

Il RUP
Ing. Giovanni Battistini

Piano Anticorruzione, Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01

Si informa che Energie per la Città Srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione “società trasparente” sul sito della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. L'operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città Srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente affidamento.

Verifica



- 2024A1039.pdf.p7m.p7m ✓ GIOVANNI BATTISTINI
- 2024A1039.pdf.p7m ✓ MINGOZZI EVIS
- 2024A1039.pdf.p7m ✓ Stefano Rambelli

Esito

Dettagli

✓ **La firma è valida**

Firma elettronica qualificata

Il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma

La firma è in formato CAdES e rispetta la deliberazione CNIPA 45/2009 e s.r.

La firma risulta generata con algoritmo di hash SHA-256

Data e ora di firma del computer del firmatario : 03/04/2024 09:08:21

✓ **Il certificato di firma è attendibile**

Periodo di validità dal 23/05/2023 02:00:00 al 23/05/2026 01:59:59

Data di verifica 04/04/2024 09:24:30

La [lista dei certificati](#) utilizzata per la verifica risulta firmata da AgID

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento UE n. 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata è memorizzata in un dispositivo sicuro

✓ **Verifica OCSP : il certificato è attivo**

Data di verifica 04/04/2024 09:24:30

Verifica

04/04/2024

09:24:30

Data di verifica

Chiudi

Verifica



- 2024AI039.pdf.p.7m.p.7m
- ✓ GIOVANNI BATTISTINI
- 2024AI039.pdf.p.7m
- ✓ MINGOZZI EVIS
- ✓ Stefano Rambelli
- 2024AI039.pdf

Esito

Dettagli

✓ **La firma è valida**

Firma elettronica qualificata

Il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma

La firma è in formato CAdES e rispetta la deliberazione CNIPA 45/2009 e s.nr

La firma risulta generata con algoritmo di hash SHA -256

Data e ora di firma del computer del firmatario : 03/04/2024 16:49:03

✓ **Il certificato di firma è attendibile**

Periodo di validità dal 14/04/2023 12:12:16 al 14/04/2026 02:00:00

Data di verifica 04/04/2024 09:24:30

La [lista dei certificati](#) utilizzata per la verifica risulta firmata da AgID

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento UE n. 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata è memorizzata in un dispositivo sicuro

✓ **Verifica OCSP : il certificato è attivo**

Data di verifica 04/04/2024 09:24:30


Verifica

04/04/2024

09:24:30

Data di verifica

Chiudi



- 2024AI039.pdf.p7m ✓
- GIOVANNI BATTISTINI
- 2024AI039.pdf.p7m ✓
- MINGOZZI EVIS
- Stefano Rambelli
- 2024AI039.pdf ✓

Esito **Dettagli**

✓ **La firma è valida**

Firma elettronica qualificata

Il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma

La firma è in formato CADES e rispetta la deliberazione CNIPA 45/2009 e s.m

La firma risulta generata con algoritmo di hash SHA-256

Data e ora di firma del computer del firmatario : 04/04/2024 09:11:34

✓ **Il certificato di firma è attendibile**

Periodo di validità dal 29/05/2023 08:59:35 al 29/05/2026 08:59:35

Data di verifica 04/04/2024 09:24:30

La lista dei certificati utilizzata per la verifica risulta firmata da AgID

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento UE n. 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni

La chiave privata è memorizzata in un dispositivo sicuro

✓ **Verifica OCSP : il certificato è attivo**

Data di verifica 04/04/2024 09:24:30

Verifica

04/04/2024

09:24:30

Data di verifica

Chiudi

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00252470406 bancare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale **CEAR SCRL** nome

data di nascita **ITALIA** sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita prov.

giorno mese anno

DOMICILIO FISCALE FORLI prov. FO via e numero civico ...

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare codice identificativo

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
2501	0000	2024	16,00	0,00	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto				✓- SALDO (A-B)
TOTALE A			16,00 B	0,00 P	16,00

SEZIONE INPS

codice sede	causale contributo	matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						✓- SALDO (C-D)
TOTALE C					D	

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
						✓- SALDO (E-F)
TOTALE E					F	

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Rev.	Interv.	variaz.	Acc.	Saldo	numero immobile	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
												✓- SALDO (G-H)
TOTALE G											H	

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati	
							✓- SALDO (I-L)
TOTALE I						L	
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati	
							✓- SALDO (M-N)
TOTALE M						N	

FIRMA

SALDO FINALE

EURO 16,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA giorno 27 mese 03 anno 2024

CODICE BANCA/ POSTE/ AGENTE DELLA RISCOSSIONE AZIENDA CAB/ SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno bancario/ postale circolare/ vaglia postale

numero _____

tratto / emesso su _____ cod. ABI _____ CAB _____

firma _____

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO