

Prot. n. 2024/AI/107



Lavori: Progetto impatto 0 - Interventi progetti partecipati di illuminazione pubblica - Riqualficazione dell'impianto di illuminazione della fontana Masini e degli impianti di illuminazione pubblica delle rotonde S. Luria, D. Bovet e E. Montale
CUP: J11B21007240004 - CIG Z7C3CF5351

Impresa: SO.EL. Società Eletttricisti di Calbucci F. & C. S.n.c.
Contratto di appalto: Stipulato in data 16/11/2023 - Prot. n. 2023/CT/082
Importo contrattuale: €. 38.944,74 (di cui €. 500,00 per oneri di sicurezza)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.lvo 36/2023)

P R E M E S S E

Approvazione e finanziamento dei lavori:

Con determinazione a contrarre n. 2023/AI/120 esecutiva dal 27/10/2023, il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato e finanziato i lavori per l'importo complessivo di € 39.900,00 oltre IVA.

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, è rimasta aggiudicataria la ditta "SO.EL. Società Eletttricisti di Calbucci F. & C. S.n.c.", P.I. 00400020400, con sede in Via Via Luciano Lama, 140 - 47521 Cesena (FC), per l'importo complessivo di € 38.984,74, a seguito di ribasso del 3 % sull'importo a base d'asta di € 39.900,00 di cui € 8.891,06 per manodopera (non soggetta a ribasso) e € 500 per oneri per attuazione del DUVRI non soggetti a ribasso. Con determina prot. 2023/AI/052 esecutiva dal 31/05/2023, sono stati aggiudicati i lavori.

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 16/11/2023, protocollo n. 2023/CT/082 in forma di scrittura privata, per l'importo complessivo di € 38.944,74;

Approvazione progetto di variante:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario alcun progetto di variante.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza:

La funzione di Responsabile del procedimento è stata svolta per tutta la durata dei lavori dall' ing. Giovanni Battistini mentre le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dal P.I. Evis Mingozzi. Dal momento che in cantiere è intervenuta una sola ditta esecutrice, non è stato necessario nominare un coordinatore per la sicurezza.

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati contestualmente alla firma del contratto di cui sopra in data 16/11/2023, protocollo n. 2023/CT/082.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti giorni 180 naturali consecutivi decorrenti dalla firma del contratto. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il giorno 13/05/2024.

La penale per ogni giorno di ritardo è stata stabilita dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei Lavori, con accertamento in contraddittorio di ultimazione dei lavori avvenuto in data 20/12/2023 - prot. n. 2023/AI/141, ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 18/12/2023, e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Verbal di nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori, non è stato necessario aggiungere nuovi prezzi.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte liste di lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori ed alle norme contrattuali.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 19/12/2023 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€	38.944,74
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessivi	€	38.700,00
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€	244,74

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€	38.944,74
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	38.944,74
- con una minore spesa di	€	0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Rimini al n. 21581423 / 81;

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 23/07/2024 - prot. n. 2024/AI/106, gli Enti Assicurativi e Previdenziali, hanno segnalato che l'impresa appaltatrice è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Avvisi ai creditori:

Il Responsabile del procedimento ha ritenuto di potersi omettere la pubblicazione dell'Avviso ai creditori in quanto i lavori stessi si svilupparono unicamente su aree di proprietà dell'Amministrazione;

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Come attesta la dichiarazione dell'impresa "SO.EL. Società Elettricisti di Calbucci F. & C. S.n.c." del 23/07/2024 - prot. n. 2024/IN/084, l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 50 del D.lvo 36/2023 del capitolato speciale d'appalto il certificato di regolare esecuzione deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il presente certificato viene emesso in data odierna e pertanto in tempo utile.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 23/07/2024 oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa il Sig. Luciano Calbucci in qualità di rappresentante dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

sono stati riquadrati i seguenti impianti di pubblica illuminazione all'interno del Comune di Cesena:

- fontana Masini in P.za del Popolo (sostituzione completa impianto di illuminazione a immersione con n.4 faretti led RGBW e relativo nuovo sistema di controllo e alimentazione)
- rotonda S. Luria
- rotonda D. Bovet
- rotonda E. Montale

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori da cui si è riscontrato la regolare esecuzione degli stessi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
 - b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
 - c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
 - d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
 - e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 38.944,74 è pari alle somme autorizzate;
 - f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
 - g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
 - h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
 - i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
 - l) che, come risulta dagli atti, venne omessa la pubblicazione degli avvisi ai creditori, in quanto i lavori si svilupparono unicamente su aree in proprietà dell'Amministrazione;
 - m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
 - n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori all'interno del progetto denominato "Progetto impatto 0 - Interventi progetti partecipati di illuminazione pubblica - Riqualificazione dell'impianto di illuminazione della fontana Masini e degli impianti di illuminazione pubblica delle rotonde S. Luria, D. Bovet e E. Montale" - CUP: J11B21007240004 - CIG Z7C3CF5351, eseguiti dall'Impresa "SO.EL. Società Eletttrici di Calbucci F. & C. S.n.c.", P.I. 00400020400, con sede in Via Via Luciano Lama, 140 - 47521 Cesena (FC), in base al contratto prot. 2023/CT/082 del 16/11/2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€	38.944,74
- A dedurre gli acconti già corrisposti	€	38.700,00

Resta il credito dell'Impresa in netti € 244,74 (diconsi euro duecentoquarantaquattro/74) che possono essere corrisposti all'Impresa "SO.EL. Soc. Eletttrici di Calbucci Fabio & C s.n.c." P.I. 00400020400 con sede in Via Luciano Lama n. 140 - 47522 Cesena (FC), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cesena, il 23/07/2024

L'APPALTATORE
 Sig. Luciano Calbucci
SO.EL. S.p.A.
COSTRUZIONI ELETTRICHE
 di Calbucci F. & C.
 Via Luciano Lama, 140 - CESENA (FC)
 Tel. 0547 384861 - mail: so-el@libero.it
 P. IVA e C.F. 00400020400

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena
 Ing. Giovanni Battistini
Responsabile Unico del Procedimento
 Giovanni Battistini

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 P.I. Elis Miragoli



Piano Anticorruzione, Codice Etico e di comportamento e Modello 231/04
 Si informa che Energie per la Città Srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione "società trasparente" sul sito della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. L'operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città Srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente affidamento.

Prot. n. 2024/AI/106

Lavori: Progetto impatto 0 - Interventi progetti partecipati di illuminazione pubblica - Riqualficazione dell'impianto di illuminazione della fontana Masini e degli impianti di illuminazione pubblica delle rotonde S. Luria, D. Bovet e E. Montale
CUP: J11B21007240004 - CIG Z7C3CF5351

Impresa: SO.EL. Società Eletttrici di Calbucci F. & C. S.n.c.
Contratto di appalto: Stipulato in data 16/11/2023 - Prot. n. 2023/CT/082
Importo contrattuale: € 38.944,74 (di cui € 500,00 per oneri di sicurezza)

LIBERATORIA ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

(art. 11 del D.lgv. n. 36/2023)


Il sottoscritto Responsabile del procedimento:

- visto il DURC ON LINE regolare, protocollo documento INAIL_44464313 con scadenza validità del 01/11/2024, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "SO.EL. Società Eletttrici di Calbucci F. & C. S.n.c." è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali;


DICHIARA

che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi e che pertanto si può dar corso al pagamento della rata di saldo.

Cesena, 23/07/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
**Energie per la Città s.r.l.**
ing. Giovanni Battistini
Società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Giovanni Battistini



Piano Anticorruzione, Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01

Si informa che Energie per la Città Srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione "società trasparente" sul sito della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. L'operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città Srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente affidamento.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_44464313	Data richiesta	04/07/2024	Scadenza validità	01/11/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SO.EL SOCIETA' ELETTRICISTI DI CALBUCCI FABIO & C. SNC
Codice fiscale	00400020400
Sede legale	VIA LUCIANO LAMA, 140 47521 CESENA (FC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Cesena, 23/07/2024

Spett.le
Energie per la Città s.r.l.
Piazza del Popolo n.10
47521 - Cesena (FC)
Pec: direzione@pec.energieperlacitta.it

Oggetto: Progetto impatto 0 - Interventi progetti partecipati di illuminazione pubblica - Riqualificazione dell'impianto di illuminazione della fontana Masini e degli impianti di illuminazione pubblica delle rotonde S. Luria, D. Bovet e E. Montale - CUP: J11B21007240004 - CIG Z7C3CF5351

Il sottoscritto Calbucci Fabio nato a Cesena (FC) il 22 / 02 / 1974 in qualità di Legale Rappresentante della ditta SO.EL. Società Eletttrici di Calbucci Fabio & C. snc con sede in Via Luciano Lama n. 140 – 47521 Cesena (FC) aggiudicataria dei lavori in oggetto,

DICHIARA

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori di cui all'oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

Cordiali saluti,

Firmato digitalmente da:
FABIO CALBUCCI
Data: 23/07/2024 11:18:55

