

Prot. n. 2025AI065

Lavori: lavoro di realizzazione impianto fotovoltaico su pensilina presso parcheggio Sacro Cuore - Via Padre Vicinio da Sarsina angolo Via Verdi - CIG B5C51C9910

Impresa: PROGEL s.r.l. con sede in Via XI Settembre n.11 – 47020 Longiano (FC) - P.IVA e cod. fiscale n. 02395700400

Contratto: stipulato in data 06/03/2025 prot. n. 2025CT010

Importo contrattuale: € 36.932,70 (di cui € 200,00 per oneri per l'attuazione del DUVRI)

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.lvo 36/2023 e art. 237 del D.P.R. n. 207/2010)

### PREMESSE

#### Progetto:

Il progetto esecutivo iniziale è stato redatto dal p.i. Evis Mingozzi per un importo complessivo di € 39.000,00 così ripartito:

Importo esecuzione lavorazioni (a base d'asta)	€	31.884,63
Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€	6.955,37
Oneri attuazione del DUVRI (non soggetto a ribasso)	€	200,00
<b>Totale A)</b>	<b>€</b>	<b>39.000,00</b>

#### Approvazione e finanziamento del progetto:

Con determinazione a contrarre n. 2025AI005 esecutiva dal 15/01/2025, il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato e finanziato il Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di € 39.000,00 oltre IVA.

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara, è rimasta aggiudicataria la ditta "PROGEL s.r.l.", P.I. 02395700400, con sede in Via XI Settembre n. 11 – 47020 Longiano (FC), per l'importo complessivo di € 36.932,70, a seguito di ribasso del 6,5 % sull'importo a base d'asta di € 39.000,00 compresi non soggetti a ribasso € 6.955,37 per manodopera e € 200,00 per oneri per attuazione del DUVRI.

#### Contratto:

Il contratto è stato stipulato in data 06/03/2025, protocollo n. 2025CT010 in forma di scrittura privata, per l'importo complessivo di € 36.932,70;

#### Approvazione progetto di variante:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario alcun progetto di variante.

#### Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza;

La funzione di Responsabile del procedimento è stata svolta per tutta la durata dei lavori dall' ing. Giovanni Battistini mentre le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dal P.I. Evis Mingozzi. Dal momento che in cantiere è intervenuta una sola ditta esecutrice, non è stato necessario nominare un coordinatore per la sicurezza.

#### Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati il 06/03/2025.

#### Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti giorni 45 (quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla firma del contratto e si sono conclusi nei tempi stabiliti.

#### Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori.

**Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

**Ultimazione dei lavori:**

L' ultimazione dei lavori si sono conclusi in data 18 Marzo 2025 e pertanto in tempo utile.

**Danni di forza maggiore:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**Verbali di nuovi prezzi:**

Durante l'esecuzione dei lavori, non è stato necessario aggiungere nuovi prezzi.

**Lavori in economia:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte liste di lavori in economia.

**Anticipazione in denaro:**

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori ed alle norme contrattuali.

**Ordini di servizio:**

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

**Stato finale:**

Lo stato finale dei lavori riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€	36.825,08
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€	0,00

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori	€	36.932,70
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	36.825,08
- con una minore spesa di	€	107,62

**Assicurazione degli operai:**

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Forlì-Cesena. al n. 4538275;

**Infortuni in corso di lavoro:**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

**Assicurazioni Sociali e Previdenziali:**

Come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 03/06/2025 - prot. n. 2025AI017, gli Enti Assicurativi e Previdenziali, hanno segnalato che l'impresa appaltatrice è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

**Avvisi ai creditori:**

Il Responsabile del procedimento ha ritenuto di potersi omettere la pubblicazione dell'Avviso ai creditori;

**Cessioni di credito da parte dell'Impresa:**

Come attesta la dichiarazione dell'impresa "PROGEL s.r.l." del 29/5/2025- prot. n. 2025IN081, l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

**Riserve dell'Impresa:**

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve di sorta.

## **VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 3/06/2025 oltre al sottoscritto Direttore dei lavori è intervenuto alla stessa il Sig. Francesco Borgini. in qualità di rappresentante dell'Impresa esecutrice.

### **Descrizione dei lavori eseguiti:**

Realizzazione impianto fotovoltaico a servizio della pensilina del parcheggio di cui all'oggetto.

### **Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori da cui si è riscontrato la regolare esecuzione degli stessi. Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

### **Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

### **Penale per il ritardo:**

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

### **Osservanza delle prescrizioni:**

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 36.825,08 è inferiore alle somme autorizzate (€ 36.932,70) per € 107,62;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che, come risulta dagli atti, venne omessa la pubblicazione degli avvisi ai creditori, in quanto i lavori si svilupparono unicamente su aree in proprietà dell'Amministrazione;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

il sottoscritto Direttore dei Lavori

### CERTIFICA

che i lavori all'interno del progetto denominato "lavoro di realizzazione impianto fotovoltaico su pensilina presso parcheggio Sacro Cuore - Via Padre Vicinio da Sarsina angolo Via Verdi - CIG B5C51C9910", eseguiti dall'Impresa "PROGEL s.r.l." P.I. 02395700400 con sede in Via XI Settembre n.11 – 47020 Longiano (FC), in base al contratto prot. 2025CT010 del 06/03/2025, sono stati regolarmente eseguiti.

- Ammontare del conto finale € 36.825,08

Non resta alcun credito dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Data, lì 04/06/2025

**L'APPALTATORE**  
*Sig. Francesco Borgini*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
*P.I. Evis Mingozzi*

**Visto**  
**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
*Ing. Giovanni Battistini*

**Piano Anticorruzione, Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01**

*Si informa che Energie per la Città Srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione "società trasparente" sul sito della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. L'operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città Srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente affidamento.*