

Prot. n. 2024/AI/009



Lavori: Lavori relativi a "ALLUVIONE CESENA – MAGGIO 2023 - RIPRISTINO DANNI AD ARMADI MAN – Metropolitan Area network" - CUP J12F23000160004 – CIG Z653BAB719
Impresa: R. Sicurezza srl
Contratto di appalto: Stipulato in data 01/08/2023 - prot. n. 2023/CT/040
Importo contrattuale: €. 17.968,00 (di cui €. 500,00 per attuazione degli oneri di sicurezza)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 del D.lvo 50/2016 e art. 237 del D.P.R. n. 207/2010)

PREMESSE

Premesse:

A seguito dell'alluvione del 16 maggio 2023 che ha colpito il territorio del Comune di Cesena, il 22 maggio 2023 è stato redatto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cesena, Ing. Andea Montanari, il verbale di somma urgenza, per il ripristino dei danni agli impianti di videosorveglianza cittadina e Wi-Fi in zona viale IV Novembre e giardino XI Settembre 2001.

In data 23/05/2023, a seguito di sopralluoghi effettuati nelle aree facenti parte dalla rete MAN del territorio cittadino interessate da danni, è stata redatta dall'Ing. Montanari e dall'Ing. Giovanni Battistini una perizia giustificativa dei danni per l'importo stimato di € 18.852,05 oltre iva.

In data 23/05/2023 il Comune di Cesena ha incaricato Energie per la Città di disporre direttamente i lavori necessari per il ripristino degli impianti in virtù della convenzione del 04/02/2011 tra Energie per la Città e Comune di Cesena.

Determina a contrarre e stima dei lavori:

Energie per la Città, in qualità di stazione appaltante iscritta all'elenco AUSA con n. 0000300424, con determinazione a contrarre prot. n. 2023/AI/068 del 28/06/2023, ha dato atto che l'importo stimato massimo della prestazione era pari a 18.852,05 €.

Assuntore dei lavori:

Ai sensi dell'art. 1 co. 2 della L. 120/2020 come modificata dalla L. 77/2021, sono stati affidati i lavori alla ditta R. Sicurezza srl, P.I. 04266420407, con sede in Via C. Cattaneo n. 663, 47522 Cesena (FC), per l'importo complessivo di € 17.968,00, di cui € 500,00 per l'attuazione degli oneri della sicurezza.

Contratto principale:

Il contratto principale è stato stipulato in data 01/08/2023, prot. n. 2023/CT/040 in forma di scrittura privata, per l'importo complessivo di € 17.968,00.

Approvazione progetto di variante:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario alcun progetto di variante.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori:

La funzione di Responsabile del procedimento è stata svolta per tutta la durata dei lavori dall' Ing. Giovanni Battistini.

La funzione di Direttore dei Lavori è stata svolta per tutta la durata dei lavori dal p.i. Evis Mingozzi.

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati il 01/08/2023 alla firma del contratto - prot. n. 2023/CT/040, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

I lavori dovevano compiersi in giorni 90 naturali, consecutivi e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 30/10/2023.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è stata accertata nella data del 27/10/2023 come da comunicazione di fine lavori prot. 2023/IN/128, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori, non è stato necessario aggiungere nuovi prezzi.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono resi necessari lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Non è stata richiesta dall'impresa alcuna anticipazione per i lavori.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori ed alle norme contrattuali.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 30/10/2023 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti	€	16.386,00
- Resta il credito netto dell'Impresa in	€	0,00

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€	17.968,00
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	16.386,60
- con una minore spesa di	€	1.582,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Cesena al n. 19835984/72;

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come attesta la dichiarazione agli atti del Responsabile del procedimento, gli Enti Assicurativi e Previdenziali hanno segnalato che l'impresa appaltatrice sono in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Come attesta la dichiarazione dell'impresa del 26/01/2024 - prot. n. 2024/IN/008, l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

Il certificato di regolare esecuzione deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il presente certificato viene emesso in data odierna e pertanto in tempo utile.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni richieste salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati di € 16.386,00 è inferiore alle somme autorizzate;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- j) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- k) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori relativi a "ALLUVIONE CESENA – MAGGIO 2023 - RIPRISTINO DANNI AD ARMADI MAN – Metropolitan Area network" - CUP J12F23000160004 – CIG Z653BAB719, eseguiti dall'Impresa R. Sicurezza srl, P.I. 04266420407, con sede in Via C. Cattaneo n. 663, 47522 Cesena (FC), in base al contratto prot. 2023/CT/040 del 01/08/2023, sono stati regolarmente eseguiti.

Non resta alcun credito dell'Impresa per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il presente certificato non esonera la ditta dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emerse all'atto delle verifiche e dei controlli effettuati ma che venissero di seguito accertati.

Cesena, lì 26/01/2024

Sede legale: piazza del Popolo, 10 – 47521 Cesena
Sede operativa: via Aldini 50 – 47521 Cesena
Tel. 0547 356363 Fax. 0547 356904
amministrazione@energieperlacitta.it
www.energieperlacitta.it

Il Direttore dei Lavori




L'Impresa

Sig. Massimo Rossi

R. SICUREZZA S.R.L.
Via C. Cattaneo, 663 - Tel. 0547.332838
47522 CESENA (FC)
C.F. e Part. IVA 04266420407
REA FO-336342

Il RUP

Ing. Giovanni Battistini



Piano Anticorruzione, Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01

Si informa che Energie per la Città Srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello 231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati nel sito internet della società nella sezione "società trasparente" sul sito della Società e che si impegna a rispettarne le previsioni ed i vincoli. L'operatore economico ha la facoltà di inviare a Energie per la Città Srl suggerimenti per migliorare il livello di trasparenza delle informazioni fornite in merito al presente affidamento.