

Prot. n. 2024/AI/210

OGGETTO: Lavori di ampliamento della fibra ottica e interventi SMART CITY - Attività 1 - Connessione dei parcheggi interrati del territorio - Attività 2 - Sviluppo di interventi SMART CITY

OPERATORE ECONOMICO: Tecnotel s.r.l. con sede legale in Via Santa Croce n.289 - 47032 Bertinoro (FC)

AFFIDAMENTO: stipulato in data 24/10/2023 prot. n. 2023CT062 Importo: € 34.503,02 (IVA esclusa)

DURATA: fino al 25/05/2024

VERIFICA DI CONFORMITA'
(ai sensi dell'art.116 del D. lgs n.36/2023)

Premesso che l'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni dichiara di avere ottemperato a regola d'arte e con la massima diligenza secondo le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il sottoscritto Evis Mingozzi in veste di Direttore dei Lavori dei lavori di cui all'oggetto, sulla base delle prestazioni richieste ed eseguite

ATTESTA

- di aver accertato che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde alle prestazioni previste negli elaborati tecnici allegati al contratto;
- che i prezzi applicati sono quelli offerti;
- che è stato liquidato all'operatore economico l'importo complessivo di € 34.286,40 (IVA esclusa)

CERTIFICA

- che le prestazioni, oggetto di affidamento, sono state regolarmente eseguite nei tempi previsti;
- che sono state compilate e consegnate le documentazioni previste dall'affidamento e da suoi elaborati tecnici a riprova della loro corretta esecuzione a regola dell'arte.
- che non resta alcun credito all'operatore economico per l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Durante l'esecuzione del contratto non risulta essersi verificato alcun infortunio e non sono state accertate irregolarità del DURC.

Data 25/11/2024

L'operatore economico

Sig. Giuliano Sartini
TECNOTEL S.R.L.
L'Amministratore
(Sartini Giuliano)

Visto
il RUP

ing. Giovanni Battistini

Il Direttore dei Lavori

p.i. Evis Mingozzi



Pag. 1/1