

Prot. n. 2026/AI/020

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento Data Center per videosorveglianza dello stadio comunale di Cesena"

OPERATORE ECONOMICO: economico AD Consulting s.p.a. con sede in Via Pasolini n. 15 – 41123 Modena (MO)

AFFIDAMENTO: stipulato in data 01/12/2025 prot. n. 2025CT079 Importo: € 9.798,30 (IVA esclusa)

DURATA: fino al 31/12/2025

VERIFICA DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art.116 del D. lgs n.36/2023)

Premesso che l'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni dichiara di avere ottemperato a regola d'arte e con la massima diligenza secondo le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il sottoscritto Evis Mingozi in veste di Direttore dei Lavori dei lavori di cui all'oggetto, sulla base delle prestazioni richieste ed eseguite

ATTESTA

- di aver accertato che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde alle prestazioni previste negli elaborati tecnici allegati al contratto;
- che i prezzi applicati sono quelli offerti;
- che è stato liquidato all'operatore economico l'importo complessivo di € 9.798,30 (IVA esclusa)

CERTIFICA

- che le prestazioni, oggetto di affidamento, sono state regolarmente eseguite nei tempi previsti;
- che sono state compilate e consegnate le documentazioni previste dall'affidamento e da suoi elaborati tecnici a riprova della loro corretta esecuzione a regola dell'arte.
- che non resta alcun credito all'operatore economico per l'esecuzione della prestazione contrattuale.

Durante l'esecuzione del contratto non risulta essersi verificato alcun infortunio e non sono state accertate irregolarità del DURC.

Data 20/02/2026

L'operatore economico

Sig. Christian Maiolo

Il Direttore dei Lavori

p.i. Evis Mingozi

AD CONSULTING SPA
Sede legale: Via P. Pasolini, 15 – 41123 Modena (MO)
P. IVA. Cod. Fiscale e Reg. Imp. MO 03410070365
Cap. Soc. € 1.296.296,00 i.V.

Visto
il RUP

ing. Giovanni Battistini

